



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Praça Juscelino Kubitschek, s/n – CEP 35420-000 – Minas Gerais
(31) 3557-9003

Ofício nº 40/2021/SEGOV

Mariana, 26 de fevereiro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
Ronaldo Alves Bento
Vereador Presidente da Câmara Municipal de Mariana

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Protocolado sob nº 98

EM 26/02/21 / 16:11

Scarlett Paula

Assunto: Requerimento nº 41/2021

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Em resposta ao requerimento em epígrafe encaminho a Vossa Excelência a CI nº 126/2021 da Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana com as informações solicitadas.

Atenciosamente,


Edvaldo Santos de Andrade
Secretário Municipal de Governo

CI - Comunicação Interna

Nº: 20/C

Data: 17/02/2021

rec. obras. planejamento, com 10:04
De: **Secretaria Municipal de Governo**

Para: **Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana**

Assunto: **Requerimento da Câmara Municipal**


Michelle e André (zap)
small
zap

Prezado(a) Secretário(a),

Encaminho a Vossa Excelência o **Requerimento nº. 41/2021** da Câmara Municipal.

Solicito a resposta, no prazo máximo de 05 dias. Essa resposta deverá conter as informações necessárias acerca das possibilidades de atendimento, prazos e outros que V. Excla. julgar pertinentes.

Atenciosamente,


Edvaldo Santos de Andrade
Secretário Municipal de Governo

Recebido em/...../2021

Assinatura: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Hélio Moreira Moraes, 35 - Vila do Carmo - Mariana - 35420000
www.camarademariana.mg.gov.br

[Handwritten mark]

Requerimento nº 41 /2021

Exmo. Sr.
Ronaldo Alves Bento
Presidente da Câmara de Mariana Em Exercício

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
Protocolado sob nº 41
EM. 08/02/21 / 8:00
Scarlett Paula

O vereador que este subscreve, regimentalmente amparado e cumprindo a função fiscalizadora inerente ao mandato parlamentar, na forma do artigo 29 da Constituição da República, apresenta à Mesa, para que, ouvido o Plenário, seja remetido o presente REQUERIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS REQUERENDO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES REFERENTE A OBRA DO RESIDENCIAL VILA REAL:

- Qual o status atual da obra?
- Qual a previsão de entrega dos Imóveis?

Mariana, 06 de Fevereiro de 2021.

Justificativa: Esta é uma obra de grande importância para muitas famílias que necessitam de uma casa própria, por isso da necessidade em saber sobre o status se encontra o projeto para dar maiores informações as pessoas.

Assim, espera-se o aval dos demais pares desta Casa e a pronta aquiescência por parte do Poder Executivo.

Gilberto Mateus Pereira
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 15/2/2021
[Signature] Presidente [Signature] Secretário

Recebemos em:

17/02/21
[Signature]
Secretaria de Governo

M.000/40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano

CI - Comunicação Interna

Nº 126

Data:
25/02/2021

| | |
|----------|---|
| De: | Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana |
| Para: | Câmara Municipal de Mariana |
| Assunto: | Status Obra Loteamento Vila Real |

Em resposta ao requerimento nº 41 de 2021 sobre o status atual da obra do loteamento Vila Real e sobre a previsão de entrega dos imóveis, temos as seguintes considerações:

- 1) A Empresa Conterplan Construções e Terraplanagem LTDA, responsável pela execução dos projetos de infraestrutura, cuja o status dos principais serviços são o seguinte:
 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES – 100%
 - DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO – 98%
 - EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - 60% (Valor estimando, aguardando readequação de projeto)
 - ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO - 70%
 - GABIÃO – 60%
 - DRENAGEM PLUVIAL – 0% (Iniciada em 25/02/2021)
 - REDE DE ESGOTO – 0%
 - REDE ALIMENTADORA - ADUTORA LOTEAMENTO – 0%
 - REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA – 0%
 - PAVIMENTAÇÃO – 0%
 - URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES – 0%
- 2) A previsão de entrega dos imóveis, esta condicionada à conclusão do projeto de implantação dos imóveis, finalização dos processos administrativos e incorporação pela empresa responsável pela construção.

Andre Belico
Secretário Municipal de Obras e Gestão Urbana

Local de entrega:
Governo

Recebido em 25.02.1.....

Assinatura: Patricia

Nome completo
Carimbo:

Lotemento Vila Real - Mariana-MG



664000 000000

664500 000000

7748400 000000

7748400 000000


7748000 000000

7748000 000000



664000 000000

664500 000000



SIRGAS_2000_UTM_Zone_23S